

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง :แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
๒. รายงานผลการดำเนินงาน (ระหว่างตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ ๒๕๖๕	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๒	๕๑,๔๒๕,๐๐๐	๙๑	๕๒,๓๐๒,๓๕๔	๒๔๖	๙๙,๙๙๙,๐๐๐	๓๓๑	๑๓๗,๓๘๒,๐๐๐	๒๗๕	๑๕๔,๔๒๒,๐๐๐
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๔	๒๖๐,๐๐๐	๔	๒๖๐,๐๐๐	๑๒	๓๘๐,๐๐๐	๑๒	๓๘๐,๐๐๐	๑๒	๓๘๐,๐๐๐
๓.การพัฒนาด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๒๗	๘,๙๗๔,๐๐๐	๒๗	๘,๙๗๔,๐๐๐	๕๙	๑๗,๒๕๒,๔๓๒	๗๒	๑๕,๒๐๒,๔๓๒	๗๑	๑๕,๑๐๒,๔๓๒
๔.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๒	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๒	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑๗	๖๒๕,๐๐๐	๑๗	๖๒๕,๐๐๐	๑๗	๖๒๕,๐๐๐
๕.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๑๖	๑,๖๕๐,๐๐๐	๑๗	๑,๘๕๐,๐๐๐	๒๖	๘,๙๗๓,๐๐๐	๒๖	๘,๙๗๓,๐๐๐	๒๕	๓,๖๗๓,๐๐๐
รวม	๑๓๑	๓,๕๐๙,๐๐๐	๑๕๑	๖๔,๕๘๖,๗๕๔	๓๖๐	๒๗,๒๒๙,๔๓๒	๔๕๘	๖๒,๕๖๒,๔๓๒	๔๐๐	๑๗๔,๒๐๒,๔๓๒

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการในระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๑	๘.๙๕	-	-	๒๙๐	๖๓.๓๒	-	-	-	-	๓๓๑	๗๒.๒๗
๒. ด้านเศรษฐกิจชุมชน	๑	๐.๒๒	-	-	๑๑	๒.๔๐	-	-	-	-	๑๒	๒.๖๒
๓.การพัฒนาด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๐	๔.๓๗	-	-	๕๒	๑๑.๓๕	-	-	-	-	๗๒	๑๕.๗๒
๔.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๗	๑.๕๓	-	-	๑๐	๒.๑๘	-	-	-	-	๑๗	๓.๗๑
๕. ด้านการเมืองและการบริหาร	๑๑	๒.๔๐	-	-	๑๕	๓.๒๘	-	-	-	-	๒๖	๕.๖๘
รวม	๘๓	๑๗.๔๗	-	-	๒๗๗	๘๒.๕๓	-	-	-	-	๔๕๘	๑๐๐.๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน					รวม	ร้อยละ
	รายจ่ายจริง	ค้างจ่าย	เงินอุดหนุน	เงินสะสม	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
		อยู่ระหว่างดำเนินการ	เฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์				
งบกลาง	8,758,158.00	-	-	-	-	8,758,158.00	19.32
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,213.00	-	-	-	-	140,213.00	
- สมทบกองทุนเงินทดแทน	9,637.00	-	-	-	-	9,637.00	
- เบี้ยยังชีพคนชรา	6,171,300.00	-	-	-	-	6,171,300.00	
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,816,600.00	-	-	-	-	1,816,600.00	
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	-	-	-	-	24,000.00	
- เงินสำรองจ่าย	110,968.00	-	-	-	-	110,968.00	
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	
- เงินสมทบกองทุน กบท.	385,440.00	-	-	-	-	385,440.00	
งบบุคลากร	11,238,491.00	-	-	-	-	11,238,491.00	24.78
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,398,320.00	-	-	-	-	2,398,320.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,840,171.00	-	-	-	-	8,840,171.00	
งบดำเนินการ	4,231,907.75	645,100.00	-	-	-	4,937,007.75	10.89
- ค่าตอบแทน	300,500.00	645,100.00	-	-	-	300,500.00	
- ค่าใช้สอย	2,045,885.82	60,000	-	-	-	2,105,885.82	
- ค่าวัสดุ	1,495,660.82	-	-	-	-	1,495,660.82	
- ค่าสาธารณูปโภค	389,861.11	-	-	-	-	389,861.11	
งบลงทุน	3,787,052.45	3,511,800.00	3,038,000.00	1,755,700.00	6,578,000.00	18,670,552.45	41.18
- ค่าครุภัณฑ์	149,988.95	-	-	-	-	149,988.95	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,536,300.00	3,511,800.00	3,038,000.00	1,755,700.00	6,578,000.00	18,419,800.00	
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้าง	100,763.50	-	-	-	-	100,763.50	
งบเงินอุดหนุน	1,739,000.00	-	-	-	-	1,739,000.00	3.83
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	
รวม	29,754,609.20	4,216,900.00	3,038,000.00	1,755,700.00	6,578,000.00	45,343,209.20	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๔

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านสร้อยพราว หมู่ ๑๐ -บ้าน หงษาดี ม.๖ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	๑	-	-	๒,๙๙๐,๐๐๐	๒,๔๒๐,๐๐๐
ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านวังฮาง หมู่ ๒ -๑๑ -ถึงบ้าน หงษาดี ม.๖ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	๑	-	-	๒,๙๙๐,๐๐๐	๒,๔๐๐,๐๐๐
รวม	๒	-	-	๕,๙๘๐,๐๐๐	๔,๘๒๐,๐๐๐

๑. โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
	ครุภัณฑ์			
1	คอมพิวเตอร์ All in one 1 เครื่อง (นักพัฒนา)	ข้อบัญญัติ	22,500.0	22,500
2	คอมพิวเตอร์ ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง (ห้องป้องกันฯ)	ข้อบัญญัติ	16,500.0	16,500
3	คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง (รองปลัด)	ข้อบัญญัติ	21,500.0	21,500
4	ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงครุภัณฑ์ (ซ่อมรถ)	ข้อบัญญัติ	58,000.0	57,526.95
5	ครุภัณฑ์การเกษตร ซัมเมอร์ส 2 นิ้ว (กิจการประปา)	ข้อบัญญัติ	31,962.0	31,962
	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
6	โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คอร.และฝापิด คอร. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 1 บ้านสร้อยพราว จากบ้านนาย ศาสตรา ถึง บ้านสุมลทา ไชยบุผา	ข้อบัญญัติ	500,000	497,000
7	โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำคอร.และฝापิด คอร. (0.30x0.30ม.)หมู่ที่ 2จากบ้านนายสุดใจ คิตตานนท์ ถึง บ้านนายโชคชัย ลักษณะจันทร์	ข้อบัญญัติ	138,000	136,000
8	โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คอร.และฝापิด คอร. หมู่ที่ 2 บ้านวังฮาง จากบ้านนางกาญจนา อำเคน ถึงบ้าน นางรัตนา	ข้อบัญญัติ	355,000	353,000
9	โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คอร.และฝापิด คอร. หมู่ที่ 3 บ้านโคกก่อง จากรางระบายน้ำ เดิมช่วงที่ 2 ถึง สามแยกตะวันออกวัดสว่างโคกก่อง	ข้อบัญญัติ	128,000	127,000
10	โครงการลงกองหินลูกรังพร้อมล้้มกองปรับเกลี่ย เพื่อ ซ่อมแซมถนน ผิวทางลูกรัง หมู่ที่ 4 บ้านนาเยี้ย จากที่นา นายถนอม เม้าราศี ถึง ที่นายนายกุหลาบ บริบาล	ข้อบัญญัติ	198,000	198,000
11	โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คอร.และฝापิด คอร. หมู่ที่ 5 บ้านโนนสวรรค์ จากบ้านนางอำพร นางิ้ว ถึง สาม แยกบ้านนายสุเมธ	ข้อบัญญัติ	120,000	118,000
12	โครงการ ก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คอร.และฝापิด คอร. หมู่ที่ 6 บ้านหงาวดี จากรางระบายน้ำเดิม ถึง บ้านนาง มะลิณี นามน้อย	ข้อบัญญัติ	93,000	92,000
13	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหงาวดี จากถนนลาดยางหน้าโรงเรียน ถึง บ้าน นางสุพันธ์ ยศธิพานา	ข้อบัญญัติ	178,000	177,000
14	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านนุ่น จากบ้าน รท.ชำนาญ จันทะศรี ถึง นานายสมปอง โพธิผล	ข้อบัญญัติ	248,000	244,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
15	โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คอร.และฝาปิด คอร. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 8 บ้านเหล่าหว้า จากบ้านนายรัศมี ลี ละอินทร์ ถึง บ้านนายสุระพัสกร จันทร์ดาวลัย	ข้อบัญญัติ	215,000	212,000
16	โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คอร.และฝาปิด คอร. พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 9 บ้านนาเยี้ย จากสามแยกที่นายมณ เทียน มุนธานี ถึงสี่แยกบ้านนางทองยูน พลซารีช่วงที่2	ข้อบัญญัติ	113,000	111,000
17	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านนา เยี้ย จากบ้าน อัคริน คำมะโนชาติ ถึง นางสนธยา ไชยบุป	ข้อบัญญัติ	222,000	219,000
18	โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คอร.และฝาปิด คอร. หมู่ที่ 10 บ้านสร้อยพร้าว	ข้อบัญญัติ	259,000	257,000
19	โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คอร.และฝาปิด คอร. หมู่ที่ 11 บ้านวังฮาง จากบ้านนางอร่าม ปัดชาชน ถึง บ้าน นายอนพงษ์ พรหมโกภี ช่วงที่ 2	ข้อบัญญัติ	245,000	243,000
20	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ อบต.สร้อยพร้าว ม.2 ตามแบบ	ข้อบัญญัติ	500,000	477,800
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนเดิม - หนองเทา	ข้อบัญญัติ		439,000
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนเดิมข้างวัดป่าสว่าง สามัคคีธรรม - ที่นางนงหนูเดือน ภูเต	ข้อบัญญัติ		281,000
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยางหนอง ห่านสุ่มเส้า-หนองเทา	ข้อบัญญัติ		439,000
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสมยศ ชารี โคตร-นางนงเมืองศรี อภัย	ข้อบัญญัติ		497,000
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเดิมที่นางนงสวิก มุน ธานีถึงวัดป่า	ข้อบัญญัติ		309,800
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเดิมที่นายสุทนต์ พล ชารี ถึง ที่นางนงสวิก มุนธานี	ข้อบัญญัติ		189,200
27	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่อถนนจากเดิม-บ่อขยะ	ข้อบัญญัติ		438,500
28	โครงการก่อสร้างถนนคสล.จากเดิมที่นายลาเซน -ที่นา นางยามดี นรินทร	ข้อบัญญัติ		399,000
29	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากเดิมรอบหนองตะไกร	ข้อบัญญัติ		41,500

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
30	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านสร้อยพราว หมู่ ๑๐ -บ้านหงสาวดี ม.๖ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	นอกงบประมาณ (อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์)	2,990,000	2,420,000
31	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านวังฮาง หมู่ ๒ -๑๑ -ถึงบ้านหงสาวดี ม.๖ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร	นอกงบประมาณ (อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์)	2,990,000	2,400,000
	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			
32	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนางไพฑูย์ -ที่นา นายไชยวัฒน์ บ้านสร้อยพราว ม.1	เงินสะสม		499,500
33	โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก จากบ้านนายโชคชัย ภูแม่น้ำวาส -บ้านนายคำสุน บ้านวังฮาง ม.2	เงินสะสม		424,000
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนเดิม สายนาเยี่ย-ดงยางน้อย ต.ดอนกลอย บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 4	เงินสะสม		333,000
35	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านวังฮาง หมู่ 2 ปริมาณงาน 1) เปลี่ยนถ่ายระบบประปา หอถังสูง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ 2) วางท่อเมนตขนาด ศก.3 นิ้ว ยาว 870 เมตร 3) วางท่อเมนตขนาด ศก. 2 นิ้ว ยาว 3,600 เมตร	เงินสะสม		499,200
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลน อบต.สร้อยพราว สายทางต่อจากถนน คสล.เดิมวัดป่า ถึง บ่อขยะ หมู่ที่ ๑๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล.	เงินทุนสำรองเงิน สะสม		495,000
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลน อบต.สร้อยพราว สายทาง จากอ่างเก็บน้ำบ้านสร้อยพราว ถึง ที่นางงรีนฤดี ภาติ หมู่ที่ 10 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร	เงินทุนสำรองเงิน สะสม		497,000
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลน อบต. สร้อยพราว สายทาง ต่อจากถนน คสล.เดิมข้ามประตูโขง ถึง วัดป่า หมู่ที่ 9 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 244.00 เมตร	เงินทุนสำรองเงิน สะสม		497,000
39	วางรางระบายน้ำสำเร็จรูป คอระ และฝาปิด คอระ.พร้อม บ่อพัก จากบ้าน นางวราพร ทูลไทยสงค์ ถึง วัดเจริญ ธรรมสามัคคี หมู่ที่ 7 ยาว 115.00 เมตร บ่อพัก คสล.2 บ่อ	เงินทุนสำรองเงิน สะสม		286,000
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลน อบต.สร้อยพราว สายทาง บ้าน นายลาเซน นรินทร์ ถึง ที่นางงยามดี นรินทร์ หมู่ที่ 7 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร	เงินทุนสำรองเงิน สะสม		494,000

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ/โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณ ที่ใช้จริง
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลน อบต. สร้อยพรวัว สายทาง บ้านนางบุญเดิม ตาแก้ว ถึง ลำห้วย दान หมู่ที่ 5 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร	เงินทุนสำรองเงิน สะสม		496,000
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลน อบต. สร้อยพรวัว สายทาง บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 4 ถึง ดงยางน้อย ต่อจากถนน คสล.เดิม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 240.00 เมตร	เงินทุนสำรองเงิน สะสม		494,000
43	ซ่อมสร้างเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบ แปลน อบต.สร้อยพรวัว สายทางจากศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ถึง แยกหนองแก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 214.00 เมตร	เงินทุนสำรองเงิน สะสม		335,000
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลน อบต. สร้อยพรวัว สายทาง จากบ้านนายชาญชัย ถึง ที่นายนาย วิจิต ชันทะแพทย์ หมู่ที่ 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 107.00	เงินทุนสำรองเงิน สะสม		163,000
45	ซ่อมสร้างเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลน อบต . สร้อยพรวัว สายทางจากบ้านนางสวน สร้อยวิทยา ถึง ศาลา ประชาคม หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 1) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12 เมตร	เงินทุนสำรองเงิน สะสม		76,500
46	ซ่อมสร้างเสริมผิวถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลน อบต . สร้อยพรวัว สายทางจากบ้านนางสวน สร้อยวิทยา ถึง ศาลา ประชาคม หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 241.50 เมตร	เงินทุนสำรองเงิน สะสม		379,500
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบแปลน อบต. สร้อยพรวัว สายทาง จากบ้านนายเสถียร ถึง บ้านนาย คำพันธ์ หาผลดี หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 3) กว้าง 4.00 เมตร	เงินทุนสำรองเงิน สะสม		41,500
48	วางรางระบายน้ำสำเร็จรูป คอ และฝาปิด คอ.พร้อมบ่อพัก จาก บ้าน นางสุกัญญา ศิลาโคตร ถึง นางกฤษฎา แก้วประดิษฐ์หมู่ที่ 1 ยาว 146.00 เมตร พร้อมวางท่อและบ่อพัก	เงินทุนสำรองเงิน สะสม		354,500
48	วางรางระบายน้ำสำเร็จรูป คอ. และฝาปิด คอ.พร้อม บ่อพัก จากบ้านนางลำไย แก้วก่อง ถึง ศาลาประชาคม	เงินทุนสำรองเงิน สะสม		144,000
40	วางรางระบายน้ำสำเร็จรูป คอ และฝาปิด คอ.พร้อม บ่อพัก จากบ้านนายธีระวุฒิ ถึง โรงเรียนบ้านโคกมุ่นเหล่า สวรรค์ หมู่ที่ 8 ยาว 202.00 เมตร	เงินทุนสำรองเงิน สะสม		497,500
51	วางรางระบายน้ำสำเร็จรูป คอ และฝาปิด คอ.พร้อม บ่อพัก จากบ้าน นางทัศนีย์ เมสเซน ถึง โรงเรียนบ้าน หงสาวดี หมู่ที่ 6 ยาว 196.00 เมตร	เงินทุนสำรองเงิน สะสม		498,500

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้ งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปได้ด้วย ความล่าช้า
๓. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
๔. โครงการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงทำให้ล่าช้า
๕. การเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ในหลายโครงการมีการแก้ไขในหลายขั้นตอน ควรพิจารณาให้รอบคอบและหากเป็นโครงการก่อสร้างต่างๆ ควรให้ช่างสำรวจให้ชัดเจนก่อนกำหนดชื่อโครงการ เพื่อลดข้อผิดพลาด

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถ ควบคุมได้
๓. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง :แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
๒. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน (ระหว่างเดือนตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ๒๕๖๔

๓. ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ	
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๓๑	๔๑
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๒	๑
๓.การพัฒนาด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๗๒	๒๐
๔.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๗	๗
๕.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๒๖	๑๑
รวม	๔๕๘	๘๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงาน

๔. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙.๐๐		
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ /กิจกรรม	๘.๒๐		
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ /กิจกรรม	๘.๖๐		
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๔๐		
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๘๐		
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		๗.๒๐	
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๐		
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘.๘๐		
สรุปภาพรวม (คิดเป็นร้อยละ)	๘๖.๐๐	๑๔.๐๐	

๕. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๑๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๑๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙
ภาพรวม	๘.๗๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๒) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘
ภาพรวม	๘.๐๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๓) การพัฒนาด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๓) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๘
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙
ภาพรวม	๘.๒๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๔) การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙
ภาพรวม	๘.๗๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๕) การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๕) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ประเด็น	คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม	๙
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม	๘
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม	๙
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๘
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม	๙
ภาพรวม	๘.๓๘

จากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนภายในเขต อบต.สร้อยพร้าว จำนวน ๑๐๐ ราย

ความหมาย

พอใจมาก หมายถึง ช่วงคะแนนระหว่าง ๘.๐๐ ขึ้นไป

พอใจ หมายถึง ช่วงคะแนนระหว่าง ๕.๐๐ - ๗.๙๙

ไม่พอใจ หมายถึง ช่วงคะแนนระหว่าง ๐.๐๐ - ๔.๙๙

ดังนั้นจากตารางการสรุปผลการติดตามประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ได้คะแนนเฉลี่ย ๘.๔๓ หมายถึงประชาชนมีความเห็นว่าผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นอยู่ในระดับ พอใจมาก

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้ งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินงานบางด้าน เช่น ด้านประปา ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะดำเนินการ
๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
๕. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการทำงาน ของ องค์การ ทำให้การทำงานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินขีดความสามารถของ อบต.ไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณในการดำเนินการต่อไป
๒. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่นเข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานของ
๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.อย่างต่อเนื่อง
๔. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือทำการซักซ้อมทำความเข้าใจของกระบวนการทำงานร่วมกัน ระหว่าง หน่วยงานและผู้นำชุมชน

