

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			
							ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลผลิตของโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน										
๑	โครงการก่อสร้างวางรางระบายน้ำ คอร. และฝาปิด คอร.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑ บ้านสร้อยพร้าว จากแยกทางหลวง ๒๓๑๒ ถึงทางเข้าวัดธาตุโพธิ์ชัย	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			แก้ไขปัญหา ท่วมขังอย่างยั่งยืน
๒	๒. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาตะแกรงเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านวังฮางช่วง ๑.จากบ้านนางสมาน อนันตะโสภณ ถึงนางแต้ว แสงดาวช่วงที่ ๒ จากบ้านนายอิควะ พิมพ์โพธิ์ ถึง นางนันทา จันทะศรี	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			แก้ไขปัญหา ท่วมขังอย่างยั่งยืน
๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอร.และฝาปิด คอร. หมู่ที่ ๓ บ้านโคกก่อง จาก ศาลาประชาคม ถึงแยกหลังวัด (ต่อรางเดิม)	๓๒๒,๐๐๐	-	๓๒๒,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			แก้ไขปัญหา ท่วมขังอย่างยั่งยืน
๔	โครงการปรับปรุง เสริมผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) หมู่ที่ ๔ บ้านเยี้ย จากสามแยก สมจิตร ป้อมคำรส ถึง บ้านนางฉลาด บุญสิทธิ์	๓๕๔,๐๐๐	-	๓๕๔,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนได้รับ ความสะดวกและ ปลอดภัยในการ สัญจร
๕	โครงการก่อสร้างท่อถึงสูง แบบแฉวมเปยุตามแบบมาตรฐานท้องถิ่น ท๕-๐๗ หมู่ที่ ๖ บ้านหงาวดี	๔๔๐,๐๐๐	-	๔๔๐,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างทั่วถึง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			
							ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลผลิตของโครงการ
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ บ้านเหล่าหว่าจากบ้านนาย กัณฑ์ โยธี ถึง นางแถมทอง	๒๐๗,๐๐๐	-	๒๐๗,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านนาเยียจากบ้านนาง อนุสรฯ บัวผัน ถึงแยกวัดป่า(ต่อสายเดิม)	๒๗๔,๐๐๐	-	๒๗๔,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
๘	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านสร้อยพรวัวจากแยกวัดป่า ถึง นานายองอาจ ยศธิพานา	๓๑๕,๐๐๐	-	๓๑๕,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร
๙	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ห้วยแฝก หมู่ที่ ๑๑ บ้านวังฮาง ตามแบบมาตรฐาน ท. ๔-๐๑ (มข.๒๕๒๗)	๔๙๙,๐๐๐	-	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างพอเพียง
๑๐	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หนองหาน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโนนสวรรค์ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จาก นางจันทร์หอม ถึง ห้วยदान	๖๓,๗๕๐	-	๖๓,๗๕๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
๑๑	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หนองหาน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๗ บ้านหนองตะไกล้จาก บ้านนางภู ชาติ ถึง บ้านนายสมปอง โพธิผล	๑๕๐,๘๐๐	-	๑๕๐,๘๐๐		๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
๑๒	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หนองหาน ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๙ บ้านนาเยียจาก จากนานายบุญเส็ง -บ่อขยะไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ	๑๗๖,๓๐๐	-	๑๗๖,๓๐๐		๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			
							ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลผลิตของโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา และวัฒนธรรม										
๑	โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	๓๙,๔๒๐	-	๓๙,๔๒๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๒	โครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน	๒๙,๒๕๐	-	๒๙,๒๕๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๓	โครงการค่าอุปกรณ์การเรียน	๒๖,๑๐๐	-	๒๖,๑๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๔	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบ	๕,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗			√	เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๕	โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อ	๕,๐๐๐	ไม่ใช้งบ	๕,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗			√	เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๖	โครงการจัดกิจกรรมวันแม่	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๗	โครงการจัดซื้อหนังสือเรียน	๑๘,๐๐๐	-	๑๘,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๘	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิด อัคคีภัย	๑๐๐๐	-	๑๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			
							ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลผลิตของโครงการ
๙	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันการเกิด อุบัติเหตุเด็กติดภายในรถ	๑๐๐๐	-	๑๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๐	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๑	โครงการโตไปไม่โกง	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑๕๖,๐๖๐	๑๔๑๓๗๒	๑๔,๖๘๘	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗			√	เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๔	โครงการจัดกิจกรรมหนูน้อยจิตอาสา	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๕	โครงการจัดกิจกรรมหนูน้อยปฐมวัย สวม หมวกนิรภัย มีวินัยจราจร	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๖	โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่	๕๐๐	-	๕๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			
							ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลผลิตของโครงการ
๑๗	โครงการหนุนน้อยพอเพียง	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๘	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก	๖๗๒,๕๒๕	๒๘๖,๗๑๓	๓๘๕,๘๑๒	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗			√	เด็กเล็กร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๑๙	โครงการตามประเพณีพระพุทธศาสนา	๓๐,๐๐๐	๘,๖๖๐	๒๑,๓๔๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗		√		ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๒๐	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติงาน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๒๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗		√		ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๒๒	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติด	๑๖๐,๐๐๐	-	๑๖๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗			√	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๒๑	โครงการบ้านมั่นคง	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗		√		ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๒๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ พิการ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			
							ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลผลิตของโครงการ
๒๓	โครงการช่วยเหลือประชาชน	๑๕,๐๐๐	-	๑๕๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ
๒๔	โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๙๗๓	๒๗	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗			√	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ได้รับประโยชน์ตาม โครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยที่รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			
							ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ผลผลิตของโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม										
๑	โครงการคืนความสวยงามน้ำใส ให้ชุมชนของเรา ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ
๒	โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่า ไตร่ตรัมพระบารมี	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (อพ.สธ)	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ
๔	โครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล)	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ
๕	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลสร้อยพร้าว	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ
๖	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ
๗	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าของ อบต.สร้อยพร้าว	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขมูลฐาน ๑๑ หมู่บ้าน	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ
๙	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตำบลสร้อยพร้าว	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค. ๖๖.-๓๐ ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ตามโครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			
							ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลผลิตของ โครงการ
๑๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖.- ๓๐ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๑๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข บ้า ของ อบต.สร้อยพรวัว	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖.- ๓๐ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๑๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขมูล ฐาน ๑๑ หมู่บ้าน	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖.- ๓๐ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๑๓	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลด ภาวะคลอดก่อนกำหนด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖.- ๓๐ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๑๔	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖.- ๓๐ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๑๕	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖.- ๓๐ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๑๖	โครงการตรวจคุณภาพน้ำประปา	๑,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๖.- ๓๐ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	สถานะดำเนินงาน			
							ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลผลิตของโครงการ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร										
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค.๖๖.- ๓๐ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๒	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค.๖๖.- ๓๐ก.ย.๖๗			√	ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสมาชิก สภาท้องถิ่น ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค.๖๖.- ๓๐ก.ย.๖๗	√			ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน
๔	โครงการเดินสำรวจและจัดเก็บนอกสถานที่	๕,๐๐๐	๔,๐๙๐	๙๑๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค.๖๖.- ๓๐ก.ย.๖๗				ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๕	โครงการจัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน(ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน/หน่วยกู้ชีพ) ตำบลสร้อยพร้าว	๔๒๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๒๑๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค.๖๖.- ๓๐ก.ย.๖๗		√		ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๖	โครงการปรับปรุงและดูแลความปลอดภัย ป้องกันท้องถนน	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค.๖๖.- ๓๐ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่/สงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๘๐	๕๘๓	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค.๖๖.- ๓๐ก.ย.๖๗		√		ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๘	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	๒๐,๓๐๐	๔๗,๐๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค.๖๖.- ๓๐ก.ย.๖๗		√		ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ
๙	โครงการวัน อปพร.	๕๐๐	-	๕๐๐	สำนัก ปลัด	๑ ต.ค.๖๖.- ๓๐ก.ย.๖๗	√			ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ได้รับประโยชน์ ตามโครงการ

