



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖
(รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

.....
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ ความว่าให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

บัดนี้ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ได้เสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

(นายเสกสรรค์ บุญสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง :แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว

๒. รายงานผลการดำเนินงาน (ระหว่างตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ ๒๕๖๖		ปีที่ ๒ ๒๕๖๗		ปีที่ ๓ ๒๕๖๘		ปีที่ ๔ ๒๕๖๙		ปีที่ ๕ ๒๕๗๐	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๘๕	๑๒๑,๔๓๗,๐๙๙	๓๕๕	๑๖๙,๕๐๐,๗๙๙	๓๖๓	๑๘๖,๕๕๗,๒๓๒	๓๐๔	๑๓๑,๑๗๐,๔๘๓	๒๘๘	๑๒๐,๒๑๙,๔๘๓
๒.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๐	๓๐๐,๐๐๐	๑๔	๔๒๐,๐๐๐	๑๕	๔๕๐,๐๐๐	๑๕	๔๕๐,๐๐๐	๑๕	๔๕๐,๐๐๐
๓.การพัฒนาด้านสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	๕๖	๑๖,๕๒๘,๘๕๗	๖๒	๑๘,๑๑๑,๘๕๗	๖๔	๒๐,๙๔๙,๙๒๕	๖๐	๒๐,๕๘๙,๙๒๕	๖๐	๒๐,๕๘๙,๙๒๕
๔.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๕	๘๔๐,๐๐๐	๒๑	๑,๕๓๐,๐๐๐	๒๒	๑,๕๕๐,๐๐๐	๒๒	๑,๕๕๐,๐๐๐	๒๒	๑,๕๕๐,๐๐๐
๕.การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๒๘	๙,๕๕๐,๐๐๐	๓๕	๑๐,๐๔๕,๐๐๐	๓๗	๑๑,๒๔๕,๐๐๐	๓๖	๑๑,๑๔๕,๐๐๐	๓๖	๑๑,๑๔๕,๐๐๐
รวม	๒๙๔	๑๔๘,๖๕๕,๙๕๖	๔๘๗	๑๙๙,๕๐๗,๖๕๖	๕๐๑	๒๒๐,๗๖๘,๑๕๗	๔๓๗	๑๖๔,๙๐๕,๔๐๘	๔๒๑	๑๕๓,๙๕๔,๔๐๘

๔. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการ ที่เสร็จ		จำนวนโครงการ ในระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มี การยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๔	๘.๑๗	-	-	๑๖๑	๕๔.๗๖	-	-	-	-	๑๘๕	๖๒.๙๓
๒. ด้านเศรษฐกิจชุมชน	๒	๐.๖๘	-	-	๘	๒.๗๓	-	-	-	-	๑๐	๓.๔๑
๓.การพัฒนาด้านสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๒๘	๙.๕๒	-	-	๒๘	๙.๕๒	-	-	-	-	๕๖	๑๙.๐๔
๔.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	๙	๓.๐๖	-	-	๖	๒.๐๔	-	-	-	-	๑๕	๕.๑๐
๕. ด้านการเมืองและการบริหาร	๑๑	๓.๗๔	-	-	๑๗	๕.๗๘	-	-	-	-	๒๘	๙.๕๒
รวม	๗๔	๒๕.๑๗	-	-	๒๒๐	๗๔.๘๓	-	-	-	-	๒๙๔	๑๐๐.๐๐

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ – เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ประเภทรายจ่าย	จำนวนเงิน					รวม	ร้อยละ
	รายจ่ายจริง	ค้างจ่าย	เงินอุดหนุน	เงินสะสม	เงินทุนสำรองเงินสะสม		
		อยู่ระหว่างดำเนินการ	เฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์				
งบกลาง	9,955,113.04	-	-	-		10,005,113.04	29.44
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	214,931.00	-	-	-		214,931.00	
-สมทบกองทุนเงินทดแทน	5,004.04	-	-	-		5,004.04	
- เบี้ยยังชีพคนชรา	6,830,600.00	-	-	-		6,830,600.00	
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,063,600.00	-	-	-		2,063,600.00	
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	-	-	-		24,000.00	
- เงินสำรองจ่าย	299,988.00	50,000.00	-	-		349,988.00	
- เงินสมทบกองทุน กบท.	489,990.00	-	-	-		489,990.00	
-เงินช่วยเหลือ	27,000.00					27,000.00	
งบบุคลากร	11,273,311.00	-	-	-		11,273,311.00	33.18
- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,694,897.00	-	-	-		1,694,897.00	
- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,578,414.00	-	-	-		9,578,414.00	
งบดำเนินการ	6,000,810.90	971,520.00	-	-		6,972,330.90	20.52
- ค่าตอบแทน	383,560.00	749,920.00	-	-		1,133,480.00	
- ค่าใช้สอย	3,292,429.04	221,600.00	-	-		3,514,029.04	
- ค่าวัสดุ	1,989,708.60	-	-	-		1,989,708.60	
- ค่าสาธารณูปโภค	335,113.26	-	-	-		335,113.26	
งบลงทุน	3,572,449.36					3,572,449.36	10.51
- ค่าครุภัณฑ์	144,610.00					144,610.00	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,427,839.36					3,427,839.36	
-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	-					-	
งบเงินอุดหนุน	2,131,480.96		-	-		2,131,480.96	6.27
งบรายจ่ายอื่น	27,583.35	-	-	-		27,583.35	0.08
รายจ่ายอื่น	27,583.35	-	-	-		27,583.35	
รวม	32,960,748.61	1,021,520.00	-	-	-	33,982,268.61	100.00

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

๖. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี ๒๕๖๖

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป
		-	-		
รวม	-	-	-	-	-

๗. โครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒๑

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ/ โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ใช้จริง(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์										
1	จัดซื้อชุดโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6	ข้อบัญญัติ	35,000	34,230	770	✓			ต.ค. - ธ.ค.- 65	สำนักงาน ปลัด	
2	จัดซื้อเครื่องเสียงกลางแจ้ง	ข้อบัญญัติ	50,000	50,000	-	✓			ธ.ค. - ม.ค.- 66	สำนักงาน ปลัด	
3	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	ข้อบัญญัติ	20,000	18,380	1,620	✓				สำนักงาน ปลัด	
4	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	ข้อบัญญัติ	34,000	34,000	-	✓				สำนักงาน ปลัด	
5	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	ข้อบัญญัติ	80,000	8,000	72,000	✓			ม.ค. - ก.ย.- 66	สำนักงาน ปลัด	
	ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง										
1	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านสร้อยพรวัว	ข้อบัญญัติ	317,000	316,500	500	✓			ม.ค. - ก.ย.- 66	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกวัดป่า ถึง นานาयोगอาจ ยศธิพานา หมู่ที่ 10 บ้านสร้อยพรวัว	ข้อบัญญัติ	345,000	344,600	400	✓			ม.ค. - ก.ย.- 66	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเมรุ หมู่ที่ 11 บ้านวังฮาง	ข้อบัญญัติ	298,000	297,700	300	✓			ม.ค. - ก.ย.- 66	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานขาว ถึง ศาลารวมญาติ หมู่ที่ 2 บ้านวังฮาง	ข้อบัญญัติ	495,000	494,500	500	✓			ม.ค. - ก.ย.- 66	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ/ โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ใช้จริง(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอร.และฝापิต คอร.พร้อมบ่อกัก จาก ศาลาประชาคม ถึงแยกหลัง วัด หมู่ที่ 3 บ้านโคกก่อง	ข้อบัญญัติ	296,000	295,500	500	✓			ม.ค. - เม.ย.- 66	กองช่าง	
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก บ้านนางตลาด บุญสิทธิ์ ถึง บ้านนางพัฒนา นิล คำภีร์ หมู่ที่ 4 บ้านนาเยี่ย	ข้อบัญญัติ	352,000	255,595	96,405	✓			ม.ค. - เม.ย.- 66	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอร.และฝापิต คอร. พร้อมบ่อกัก จากระอบบ้าน ถึงบ้านนายศักดิ์ พิทักษ์ ชน หมู่ที่ 5 บ้านโนนสวรรค์	ข้อบัญญัติ	304,000	303,000	1,000	✓			ม.ค. - พ.ค.- 66	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอร.และฝापิต คอร. พร้อมบ่อกัก จากบ้านนางเสนห์ ศรีวิชา ถึงหน้า โรงเรียนหงาวดี หมู่ที่ 6 บ้านหงาวดี	ข้อบัญญัติ	276,000	273,644	2,356	✓			ม.ค. - พ.ค.- 66	กองช่าง	
9	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอร.และฝापิต คอร. พร้อมบ่อกัก จากบ้านนางจันดา ฮ้อยโสดงค์ ถึงบ้าน นายสมบัติ ไชยแก้ว หมู่ที่ 7 บ้านมุ่น	ข้อบัญญัติ	403,000	402,000	1,000	✓			ก.พ. - พ.ค.- 66	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คอร.และฝापิต คอร. จาก หอถังประปา ถึงบ้านนางยุพิน หมู่ที่ 8 บ้านเหล่า หัว	ข้อบัญญัติ	338,000	338,000	-	✓			ก.พ. - ก.ค.- 66	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง ถึง บ้านนายเสนีย์ ลาลด หมู่ที่ 9 บ้านนาเยี่ย	ข้อบัญญัติ	107,000	106,800	200	✓			ก.พ. - ก.ค.- 66	กองช่าง	
	อุดหนุนการไฟฟ้า										
1	1.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หนองหาน ขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 9 บ้านนาเยี่ย	ข้อบัญญัติ	181,250	180,062.78	1,187	✓			ม.ค. - ก.ย.- 66	กองช่าง	
2	2.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.หนองหาน ขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 6 บ้านหงาวดี	ข้อบัญญัติ	60,000	48,318.18	11,682	✓			ม.ค. - ก.ย.- 66	กองช่าง	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แหล่งที่มา	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ/ โอน/ เปลี่ยนแปลง	งบประมาณที่ ใช้จริง(บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	หมายเหตุ
	จ่ายขาดเงินสะสม										
1	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝาดะแกรง เหล็ก บ้านหงสาวดี หมู่ที่ 6 ดำเนินการ 2 ช่วง	เงินสะสม	493,000	493,000		✓			มิ.ย. - ก.ย.- 66	กองช่าง	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาดะแกรง เหล็ก บ้านวังฮาง หมู่ที่ 11	เงินสะสม	495,000	495,000		✓			มิ.ย. - ก.ย.- 66	กองช่าง	
3	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมท่อถังระบบประปา หมู่บ้าน บ้านสร้อยพราว ม.1	เงินสะสม	498,000	498,000		✓			มิ.ย. - ก.ย.- 66	กองช่าง	
4	ก่อสร้างท่อถังสูง แบบถังแฉกตามแบบ มาตรฐานงานก่อนนั่งท้องถื่น แบบ ท.๕-๐๗ บ้าน เหล่าหว้า หมู่ 8	เงินสะสม	399,000	399,000		✓			มิ.ย. - ก.ย.- 66	กองช่าง	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 4 จากสามแยกนางนางทองย้อย ถึงนายนาคี	เงินสะสม	498,000	498,000		✓			มิ.ย. - ก.ย.- 66	กองช่าง	
6	ก่อสร้างท่อถังสูง ระบบประปาบาดาล บ้านสร้อยพราว หมู่ที่ ๑๐	เงินสะสม	485,000	485,000		✓			มิ.ย. - ก.ย.- 66	กองช่าง	
7	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามมาตรฐาน ท้องถื่น ท.1-01 หมู่ที่ 7 บ้านมุ่น	เงินสะสม	481,000	481,000		✓			มิ.ย. - ก.ย.- 66	กองช่าง	
8	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาดะแกรง เหล็กจากหน้าบ้านนางบรรจง เหม้ง ถึงหน้าร้านยู นาคาเฟ บ้านโคกกอง หมู่ที่ 3	เงินสะสม	353,000	353,000		✓			มิ.ย. - ก.ย.- 66	กองช่าง	
9	งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาดะแกรง เหล็ก บ้านวังฮาง หมู่ที่ 2	เงินสะสม	497,000	497,000		✓			มิ.ย. - ก.ย.- 66	กองช่าง	
10	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาดะแกรง เหล็ก ช่วงที่ 1 จากบ้านนางแพนต้า ซอนอิน ถึงบ้าน นางคำไพ เหล่าหาชัย ช่วงที่ 2 จากศาลาประชาคม ถึง บ้านนางแสงจันทร์ นาจีว บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 5	เงินสะสม	288,000	288,000		✓			มิ.ย. - ก.ย.- 66	กองช่าง	
11	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักฝาดะแกรง เหล็ก บ้านนาเยี่ย หมู่ที่ 9	เงินสะสม	497,500	497,500		✓			มิ.ย. - ก.ย.- 66	กองช่าง	

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้ เงินงบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ
๒. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย ความล่าช้า
๓. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมากเกินไป ไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ
๔. โครงการที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯต้องปรับปรุงเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงทำให้ล่าช้า
๕. การเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ในหลายโครงการมีการแก้ไขในหลายขั้นตอน ควรพิจารณาให้รอบคอบและหากเป็นโครงการก่อสร้างต่างๆ ควรให้ช่างสำรวจให้ชัดเจนก่อนกำหนดชื่อโครงการ เพื่อลดข้อผิดพลาด

ข้อเสนอแนะ

๑. นำโครงการที่เกินศักยภาพของ องค์การบริหารส่วนตำบลไปประสานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป
๒. ควรดำเนินการซักซ้อมและทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถ ควบคุมได้
๓. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น